FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE

Oggetto P/P/P/I/A:	""Ampliamento di un fabbricato rurale sito alla contrada Fontana Iannotti" nel Comune di Pietraroja al FG.27 P.LLE n°325-304-322-376-271.

☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
☐ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)
☐ Il progetto/intervento, considerando anche il DM 52/2015, ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

☐ Si indicare quale tipologia: .....
☑ No
☐ Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?
Si indicare quali risorse: .....
☑ No
Il progetto/intervento è un'opera pubblica?
☐ Si
☑ No

Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

*considerare anche le Linee Guida https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846 e altre eventuali Linee Guida dello stesso progetto Creiamo PA https://creiamopa.minambiente.it/index.php

Tipologia P/P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* ☑ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☑ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☑ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.* ☐ *Altro (specificare)* .....
Proponente:	COLANTONE ANTONIETTA

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: CAMPANIA
Comune: PIETRAROJA Prov.:BENEVENTO
Località/Frazione: CONTRADA FONTANA IANNOTTI
Indirizzo: CONTRADA FONTANA IANNOTTI

Contesto localizzativo
☐ Centro urbano
☑ Zona periurbana
☑ Aree agricole
☐ Aree industriali
☐ Aree naturali
☐ .....

Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	PIETRAROJA: FOGLIO 29 PARTICELLE 325-304-322-376-271	
Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)*	LAT.	41°35'45.37"
S.R.:	LONG.	14°56'26.86"

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

pSIC	cod.	**IT** - _ - _ - _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
SIC	cod.	**IT** - _ - _ - _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT** -8020009	*Pendici meridionali del Monte Mutria*
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** -8010026	*Zona di Protezione Speciale MATESE*
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	
		IT - _ - _ - _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 ? Si☑ No ☐
Citare, gli atti consultati: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA-RETE NATURA 2000-SIC/ZSC/ZPS in ITALIA

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?
Si☑ No ☐

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _ _ .....
Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*diverso dal Sentito e se disponibile e già rilasciato*):
.....

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ..... (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ..... (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ..... (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??
S☐ N☑
Descrivere: .....

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

realizzazione di un ampliamento = volume tecnico + abitazione
In aderenza al piano seminterrato è necessario la realizzazione di un doppio locale tecnico per caldaia e annessi servizi (serbatoio, inverter fotovoltaico ecc.....) che non emergerà fuori terra e che sarà pavimentato al fine di avere un terrazzo praticabile. L'impatto sarà nullo e presente un solo acceso esterno sempre non visibile oltre ad un collegamento interno.
L'abitazione esistente subirà un ampliamento sul un deposito attrezzi agricoli realizzato negli scorsi anni con struttura in cemento armato; infatti l'attuale dimensione dell'abitazione al crescere della famiglia non soddisfa più le esigenze.
Si rende anche necessario l'ampliamento al fine di creare un doppio accesso e quindi una futura indipendenza al fine di dividere l'attuale unità immobiliare in due per poter dar seguito alla creazione di un nuovo nucleo famigliare e dare continuità anche alla azienda agricola.
La struttura portante, come detto, sarà in calcestruzzo cementizio armato composto da muri e solai di spessore cm.25.
La copertura sarà a spicchio di padiglione al fine di avere una visione del manto di copertura da tuti i lati e dare inoltre Bun a falda perfettamente soleggiata per l'apposizione di un impianto fotovoltaico integrato con accumulo.
sistemazione esterna ed opere di mitigazione dello impatto ambientale .
Le opere di sistemazione esterna saranno tutte relative all'area limitrofa il manufatto abitativo :
- Pavimentazione di una parte della corte antistante i manufatti in cls.
- Realizzazione di un muro in pietra a secco di sostegno della scarpata.
- Pavimentazione in selciato con fughe in cls per consentire il nuovo accesso al manufatto al piano terra.
- Realizzazione di steccato in legno su muretto in pietra esistente
- Posa in essere di essenze arboree atte a mitigare l'impatto visivo dei muretti con lauro ceraso o lauro nobilis.
Al fine di preservare e salvaguardare l'ambientale e il contenimento dell'interferenza sul paesaggio delle opere a farsi, in rapporto alla tipologia degli ampliamenti ed all'utilizzo dei materiali e dalle finiture di progetto, richiameranno quelle impiegate nell'edificato esistente al contorno più prossimo. Quindi si eseguirà e si porranno in opera:
intonaci esterni con colorazione giallo terra;
infissi esterni in ferro di colore grigio;
elementi di lattoneria in zincato;
materiali di copertura simili a i manti tradizionali per forma e colore;
grate in ferro con disegni semplici e aperti ;
pavimentazioni esterne con materiali naturali (misto granulometrico);
zoccolature in scaglie di pietra locale poste ad opera incerta
pali di illuminazione esterna con pannelli fotovoltaici
steccato e recinzione con pali in legno

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata *(barrare solo i documenti allegati alla proposta)*

- ☑ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A
- ☑ Carta zonizzazione di Piano/Programma
- ☑ Relazione di Piano/Programma
- ☑ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- ☑ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- ☑ Documentazione fotografica *ante operam*

- ☐ Eventuali studi ambientali disponibili
- ☐ Altri elaborati tecnici: .....
- ☐ Altri elaborati tecnici: .....
- ☐ Altri elaborati tecnici: .....
- ☐ Altro: .....
- ☐ Altro: .....

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' (compilare solo parti pertinenti) ☑ ☑

			PERMANENTE	TEMPORANEA
E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SI	☑ NO		
Se, **Si**, cosa è previsto:				

Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	☑ SI ☐ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SI ☑ NO
Se, **Si**, cosa è previsto: Verrà rimosso per la predisposizione delle fondamente e successivamnte riposizionato.		Se, **Si**, cosa è previsto:	
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☑ SI ☐ NO		Se, **Si**, cosa è previsto: tipici dell'edilizia che saranno regolarmente smaltiti nei centri autorizzati e poi trattati. Per le quantità ci si rifà al contratto di smaltimento da stipulare prima dell'inizio dei lavori e alle precedenti analisi	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI ☑ NO	Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?	☐ SI ☐ NO
Se, **Si**, cosa è previsto:		Se, **Si**, cosa è previsto:	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☑ No		Se, **Si**, descrivere:	

Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☐ SI ☑ NO	Se, **SI**, descrivere: .....
La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☐ SI ☐ NO		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI ☑ NO Se, **Si**, cosa è previsto: ..... Indicare le specie interessate: .....
Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☑ SI ☐ NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☑ NO ☐ Se, **Si**, cosa è previsto: ..... Indicare le specie interessate: .....

Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:	SI
		➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):	SI
		➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	....

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☑ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? SI ☑ NO ☐ Descrivere: .....

Interventi edilizi		Estremi provvedimento o altre
Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	☑ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condono ☐ DIA/SCIA ☐ Altro	I manufatti esistenti sono stati realizzati: la stalla, il deposito e il con Concessione di Costruzione n 27/2001 mentre l'abitazione in parte è ante 1967 ed in parte è stata realizzata con Concessione n°89 del 04/05/1978 nonché dell'ultimo Permesso di Costruire n° 07 del 25.11.2011

Manifestazioni	
Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	➢ Numero presunto di partecipanti: ➢ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:

Attività ripetute	
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Si No ☑	Descrivere: .... Possibili varianti - modifiche: .... Note:
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? Si☐ No ☑ Se, **Si**, allegare e citare precedente parere in "Note".	

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:

Le opere strutturarali si rimanda alla relazione tecnica del geometra
Le opere di sistemazione esterna saranno tutte relative all'area limitrofa il manufatto abitativo :
- Pavimentazione di una parte della corte antistante i manufatti in cls.
- Realizzazione di un muro in pietra a secco di sostegno della scarpata.
- Pavimentazione in selciato con fughe in cls per consentire il nuovo accesso al manufatto al piano terra.
- Realizzazione di steccato in legno su muretto in pietra esistente
- Posa in essere di essenze arboree atte a mitigare l'impatto visivo dei muretti con lauro ceraso o lauro nobilis.

Leggenda:
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e Timbro	Luogo e data
COLANTONE ANTONIETTA	Dott.Agr.mo Luigi Torre	DOTT. TORRE LUIGI N. 288	PIETRAROJA (BN) GIUGNO 2023